

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়
প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ)
৩/এ, নীলক্ষেত বারুপুরা, ঢাকা-১২০৫।

স্মারক নং- ৩১.০৮.০০০০.০০১.১৬.০০৪.১৬-৭২০


তারিখ : ০২/১১/২০১৬খ্রিঃ


বিষয় : গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্পের অক্টোবর, ২০১৬ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্পের অক্টোবর, ২০১৬ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছক মোতাবেক পূরণ করতঃ মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ৩(তিন) ফর্দ।

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃঃ আঃ মোঃ আশিক নূর
সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা]


মোঃ মাহবুব-উল-আলম
যুগ্ম-সচিব
ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর
ফোন : ৯৬১১২১৫
ফ্যাক্স : ৯৬৬৪৪৭০
ই-মেইল : npdcvrp@gmail.com



Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Land
Guchhogram 2nd Phase (Climate Victims Rehabilitation Project) Project
3/A Nilkhat Babupura, Dhaka-1205

ADP included Project of the year 2016-2017
Monthly Progress Report

Reporting Period : October,2016

Name of the Ministry/Division/Organization: **Guchhogram-2nd Phase (Climate Victims Rehabilitation Project) Project**


(In Lakh Taka)

Name of the Project	ADP allocation for the year 2016-17			Taka released	Expenditure from July,2016 to October, 2016 & % of allocation		
	Total	Taka	Project Aid		Total	Taka	Project Aid
a) Main Programme : 4859.00	4859.00		0	2429.50	98.38	98.38	0 2.02%
Sub Total :							
b) Technical Assistance Programme :	N/A						
Sub Total :							
c) Organization's Self Financed Programme :	N/A						
Sub Total :							
d) Food Aided Programme :	N/A						
Sub Total :							
Grand Total : 4859.00							

* প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে নতুন ২৫টিসহ ৩৫টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১০৫০টি গৃহ, রান্নাঘর ও ল্যাট্রিন নির্মাণ, ১৮টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, ১৩টি ঘাটলা নির্মাণ, ২১০টি নলকূপ স্থাপন এবং ১০৫০টি পরিবারের মধ্যে দলিল হস্তান্তর বাবদ মোট ১৮১৩.০৯ লক্ষ টাকা ছাড় করার নিমিত্ত তালিকা অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তালিকা অনুমোদিত হলে উক্ত অর্থ মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হবে। সে ক্ষেত্রে মোট ব্যয় হবে ৯৮.৩৮+১৮১৩.০৯=১৯১১.৪৭ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি হবে ৩৯.৩৪%।


০২/১০/১৬

(Md. Shamsur Rahman)
Accounts Officer
Guchhogram-2nd Phase (CVRP) Project
Ministry of Land


০২/১০/১৬
ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (প্রঃ ও অর্থ)
গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়



মোঃ মাহবুব-উল-আলম
যুগ্ম-সচিব
ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর
গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Land
Guchhogram-2nd Phase (Climate Victims Rehabilitation Project) Project
3/A Nilkhat Babupura, Dhaka-1205

ADP included Project of the year 2016-2017

Monthly Progress Report

Reporting Period: October,2016

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of Land

01. Name of the Project : Guchhogram 2nd Phase (Climate Victims Rehabilitation Project) Project

02. Objectives of the Project : Rehabilitation of the Landless & Rootless Families.

03. Implementation Period : As per DPP : 01-10-2015 to 30-06-2020

04. Location of the Project : All over Bangladesh

05. Source of Funding (with amount) : GOB 25829.00 Lakh

06. Estimated Cost : (In Lakh Taka)

	Total	Taka	Project Aid	Physical (% of Total Project)
i. Original	25829.00	25829.00	0	100.00
ii. Cumulative Progress upto last June :	0	0	0	0
iii. Current year allocation and and Physical Target(As per ADP) :	4859.00	4859.00	0	18.81
iv. Progress of current month	28.59	28.59	0	0.11
v. Progress upto the current month of the year	98.38	98.38	0	0.38
vi. Fund released upto the current month	2429.50	2429.50	0	9.41


07. Quarterly Financial and Physical : (In Lakh Taka)


	1 st Quarter		2 nd Quarter		3 rd Quarter		4 th Quarter	
	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical
a) Target	1214.75	4.70%	1214.75	4.70%	1214.75	4.70%	1214.75	4.70%
b) Achievement	69.79	0.27%	28.59	0.11%				


(Physical progress as the % of total project)


০২/১০/১৬

(Md. Shamsur Rahman)
Accounts Officer
Guchhogram-2nd Phase (CVRP) Project
Ministry of Land.


০২/১০/১৬


০২/১০/১৬
ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডায়রেক্টর (প্রঃ ও অর্থ)
গুচহোগ্রাম-২র পর্যায় (সিডিআরপি) প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়



মোঃ মাহবুব-উল-আলম
স্বর্ণা-সচিব
ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডায়রেক্টর
গুচহোগ্রাম-২র পর্যায় (সিডিআরপি) প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়

08. Target and Achievement of the main Components of the Project :

(In Lakh Taka)


Sl. No.	Work components as per DPP (With quantity)	Estimated Cost as per DPP	Achievement upto last June/2016		Target of the current year (As per ADP)		Progress up to the Reporting month of the current year	
			Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)
01	Officers Salary (40 persons)	416.00	37.42	9.00	155.00 (40 Persons)	37.26	25.78	6.20
02	Staff salary (52 persons)	157.00	12.61	8.03	65.00 (52 Persons)	41.40	15.25	9.71
03	Allowances (92 persons)	836.89	38.06	4.55	177.90 (92 persons)	21.26	42.50	5.08
04	Supply & services (LS)	779.00	114.62	14.71	228.90 (LS)	29.38	12.46	1.60
05	Repair, Maintenances & rehabilitation (LS)	56.00	8.68	15.50	15.20 (LS)	27.14	1.41	2.52
06	Purchase of Assets (LS)	206.00	20.67	10.03	180.02	87.39	0.98	0.48
08	Construction of Houses including Kitchen & Latrine (For 10000 Families)	15000.00	1195.00 (For 800 Families)	8.00	3150.0 (For 2100 Families)	21.00	0	0
09	Construction of Multipurpose Hall (No. of 340)	2697.40	95.16 (No. of 12)	3.53	198.25 (No. of 25)	7.35	0	0
10	Construction of Ghatla (No. of 150)	333.00	6.66 (No. of 3)	2.00	48.84 (No. of 22)	14.67	0	0
11	Installation of Deep Tube wells (No. of 1200)	360.00	43.00 (No. of 120)	10.00	107.82 (No. of 380)	31.67	0	0
12	Electricity Supply in Guchchhogram (Phase-1 & Phase-2) Villages (No. of 300)	2100.00	49.00 (NO. Of 7)	2.33	56.00 (No. of 8)	2.67	0	0
13	Credit for rehabilitation families (For 10000 Families)	1500.00	111.45 (For 743 Families)	7.43	315.00 (For 2100 Families)	21.00	0	0
14	Socio economic activities (For 10000 Families)	567.00	45.36 (For 800 Families)	8.00	119.07 (For 2100 Families)	21.00	0	0
15	Tree Plantation (For 10000 Families)	50.00	4.00 (For 800 Families)	8.00	10.50 (For 2100 Families)	21.00	0	0
16	Improve Stoves (For 10000 Families)	100.00	8.00 (For 800 Families)	8.00	21.00 (For 2100 Families)	21.00	0	0
17	Title deeds, Registration & Mutation (For 10000 Families)	50.00	3.40 (For 680 Families)	6.80	10.50 (For 2100 Families)	21.00	0	0
	Total Cost	25208.29	1793.09	0	4859.00	98.38	98.38	0
18	Price Contingencies 2%	413.81	0	0	0	0	0	0
19	Physical Contingencies 1%	206.90	0	0	0	0	0	0
	Total	25829.00	1793.09	0	4859.00	98.38	98.38	0

09. Existing problems of implementation of the project : N/A


 National Project Director
 Guchhogram 2nd Phase (CVRP) Project
 Phone : 9611215,
 Fax : 9664470
 e-mail : npdcvvp@gmail.com


 ০২/০২/১১

(M. Shamsur Rahman)
 Accounts Officer
 Guchchhogram-2nd Phase (CVRP) Project
 Ministry of Water


 প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যক্রম (১ম ও ২য়)
 ছেড়ে-২য় পর্যায় (সিডিয়ারপি) প্রকল্প
 জুনি মন্ত্রণালয়